

Opis do informacji o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

I. Strona tytułowa

1. **Obiekt:** *Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Gawroniec.*

2. **Inwestor:** *Gmina Bukowiec*
ul. Dr Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

3. **Projektant:** *Janina Czechowska-Wójcik*
zam. ul. Rapackiego 30/51
86-300 Grudziądz

II. Część opisowa

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

- Zakres robót projektowanego zagospodarowania terenu rekreacyjnego obejmuje:
 - a) wykonanie utwardzenia z kostki betonowej w kolorze szarym gr. 6cm typu POLBRUK, na podkładzie betonowym B15, gr. 15cm,
 - b) uporządkowanie i zagospodarowanie zielenią terenu, wykonanie ogrodzenia,
 - c) montaż zestawu zabawowego,
 - d) montaż zestawu siłowni zewnętrznej,
 - e) montaż wyposażenia boiska do piłki plażowej,
 - f) montaż wyposażenia boiska do piłki nożnej,
- Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
 - zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem,

2. Na terenie inwestycji występują inne obiekty.

Na terenie objętym opracowaniem nie występują inne obiekty.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowych działkach nie występują strefy zagrożenia.

4. Podczas realizacji robót będą występowały zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi:

- roboty ziemne – zagrożenie ze strony pracujących maszyn budowlanych np. koparki, itp.,
- roboty budowlane montażowe – możliwość upadku ludzi (prace na wysokościach), możliwość awarii rusztowań, zagrożenie podczas rozładunku materiałów, zagrożenie ze strony pracujących maszyn budowlanych np. betoniarki, podnośnika itp., możliwość upadku materiałów z wyższych partii budynku, wymagane jest zabezpieczenie dróg komunikacyjnych,

- roboty ciesielskie – możliwość upadku (prace na wysokości), prace ze środkami chemicznymi (impregnacja ogniochronna i owadobójcza elementów drewnianych), zagrożenie ze strony pracujących urządzeń np. piły, heblarki itp.

5. Teren budowy wydzielić od pozostałej części działki ogrodzeniem oraz oznakować tablicami (teren budowy wstęp wzbroniony).

6. Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych robót przeprowadzić szczegółowy instruktaż BHP pracowników dla prac szczególnie niebezpiecznych.

- wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi (kierownik budowy),
- instruktaż pracowników musi obejmować w szczególności :
 - a) imienny podział pracy,
 - b) kolejność wykonywania robót,
 - c) wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach,
 - d) zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia,
 - e) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej.

7. Na terenie budowy nie będą występowały materiały, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi.


8. W przypadku zagrożenia pożarem, awarią itp. jest możliwa szybka i bezpieczna ewakuacja na przyległy nie zabudowany teren a także jest możliwy dojazd służb ratowniczych na teren budowy.

9. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Zatrudnienie ok. 10 pracowników: barakowóz ustawiony na placu budowy oraz sanitariaty przenośne typu "toi-toi".

10. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych przechowuje Inwestor w Urzędzie Gminy.

mgr inż. Andrzej Kozłowski
 Upr. budowlana
 bez ograniczeń
 I w. 01/2019



(Opracował)