

14.02.2020r.

Gmina Bukowiec
Ul. Dr Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Dot. „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Poledno”

zwraca się z pytaniami dotyczącymi w/w przetargu:

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m², lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego.
2. W SIWZ w punkcie 1.2.1 oraz projekcie budowlano-wykonawczym w punkcie 1 jest napisane, że należy wykonać „radar z tablicą zmiennej treści (aktywną), informujący o prędkości pojazdu”. W przedmiarze oraz na planie sytuacyjnym stałej organizacji ruchu brakuje takiej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie.
3. W projekcie budowlano-wykonawczym w punkcie 6 oraz szczególnie konstrukcyjnym rys. nr 4 szczegół C jest napisane, że obrzeża mają być na ławie betonowej C8/10 z oporem. Natomiast w przedmiarze w pozycji 39 jest napisane, że obrzeża mają być na ławie betonowej C12/15 z oporem. Prosimy o wyjaśnienie jaki beton należy zastosować do wykonania ławy betonowej.
4. W projekcie budowlano-wykonawczym w punkcie 8 podpunkt 1 na jezdni ma być wykonana warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11. W przedmiarze w pozycji 24 jest napisane że na jezdni ma być wykonana warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8. Na przekroju normalnym rys. nr 3.1 przekrój 1-1 i 2-2 oraz szczególnie konstrukcyjnym rys. nr 4 szczegół A i D na jezdni ma być wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S. Prosimy o wyjaśnienie.
5. W projekcie budowlano-wykonawczym w punkcie 3 jest napisane, że w liniach rozgraniczających inwestycji zlokalizowana jest sieć elektroenergetyczna. Prosimy o załączenie uzgodnienia dotyczącego sieci elektroenergetycznej.
6. W uzgodnieniu dotyczącym sieci wodociągowej na planie sytuacyjnym jest napisane, że „projekt niniejszy uzgodniono pod względem kolizji z siecią wodociągową i kanalizacyjną z zastrzeżeniami (załączono pismo)”. Pismo nie zostało załączone na stronie internetowej. W przedmiarze w pozycji 43 jest napisane, że sieć wodociągową należy zabezpieczyć rurami ochronnymi. Prosimy o załączenie pisma.

7. W przedmiarze w pozycji 11 powierzchnia jezdni wynosi 5 386,70 m². Na podstawie załączonego planu sytuacyjnego Wykonawca pomierzył m² powierzchni - jest 4503,67 m². Prosimy o wyjaśnienie oraz wyliczenie powierzchni masy do ułożenia.
8. Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych.

Z poważaniem

14.02.2020r.

Gmina Bukowiec
Ul. Dr Fl. Ceynowy 14
86-122 Bukowiec

Dot. „Budowa drogi gminnej nr 030915C Gawroniec-Poledno”

zwraca się z pytaniami dotyczącymi w/w przetargu:

1. W SIWZ w punkcie 3.2.3.2.a jest napisane, że Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót (min. 1 osoba). Prosimy o wyjaśnienie czy kierownik branży elektroenergetycznej został zamieszczony błędnie w warunkach udziału w postępowaniu. Brak takiej branży w dokumentacji technicznej.
2. Prosimy o anulowanie pytania nr 7 - pismo nr PBDIM-21/122/20 z dnia 14.02.2020r.

Z poważaniem